



Номер дела 12-11-2015/0069
Экземпляр № 1

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Инспекции ГСН РТ

от «16» декабря 2016 г.

№ 346/р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Казань

(место составления)

«16» декабря 2016 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: Открытому акционерному обществу «Завод железобетонных изделий №3», ИНН 1660004290, ОГРН 1021603620610, 420073; г. Казань, ул. Г.Седова, 2.

и подтверждает, что объект капитального строительства: «Жилой комплекс «Рябиновый» жилой дом №1, жилой дом №2, жилой дом №3, надземная многоуровневая стоянка закрытого типа на 160 машино-мест». Конструктивная схема жилых домов – жесткая, с несущими продольными и поперечными стенами, надземной автостоянки – монолитный железобетонный каркас. Фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком. Наружные стены жилых домов – кирпичные с утеплением, надземной стоянки – навесные сэндвич-панели. Перекрытия, лестничные марши и площадки жилых домов – сборные железобетонные. Крыша, кровля – плоская рулонная с внутренним организованным водостоком. Окна – профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, витражи – алюминиевый профиль с остеклением. Двери наружные – металлические, утепленные. Инженерно – техническое обеспечение: электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение – централизованное; теплоснабжение, горячее водоснабжение – децентрализованное. Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Расчетный расход природного газа – 375,54 м³/час.

Расчетная мощность потребления электроэнергии – 234,44 кВт.

Расчетный расход холодной воды – 94,55 м³/сут.

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды: при централизованном электроснабжении, газоснабжении, холодном водоснабжении – оснащены.

Оснащенность квартир приборами учета газа, электрической энергии, тепла, воды – оснащены.

Класс энергетической эффективности жилого дома – В «высокий».

расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, с. Константиновка, ул. Интернациональная, 9а.

Разрешение на строительство: №RU16301000-37-ж от 23.04.2015 сроком действия до 23.04.2017, выданное Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани.

Заключения экспертизы проектной документации положительные заключения негосударственной экспертизы от 09.04.2015 №16-1-4-0027-15, от 30.12.2015 №16-1-2-0103-15, от 12.04.2016 №16-2-1-2-0017-16 ООО «Центр независимых экспертиз».

Начало строительства

апрель 2015г.

(дата начала работ)

Окончание строительства

декабрь 2016г.

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: технических регламентов и утвержденной проектной документации.

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ является:

Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства от 13.12.2016 № 12-19/1382.

Руководитель

Регионального органа



(подпись)

14.12.2016

Э.В. Нигматуллин

Консультант

Регионального органа

(подпись)

14.12.2016

М.М. Галимуллин

Консультант

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

Д.А. Вальщиков

Консультант

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

А.В. Третьяков

Консультант

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

Р.М. Мингазов

Консультант

Регионального органа

(подпись)

14.12.2016

К.В. Козырев

Старший специалист

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

В.Х. Кабиров

Старший специалист

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

И.Х. Сафин

Старший специалист

Регионального органа

(подпись)

14.12.16

Е.Н. Ершов

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)